## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

SOLICITUD

DOCUMENTO SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO donde se recojan las características constructivas de los elementos a utilizar, las condiciones de seguridad y las garantías de cumplimiento de la normativa de aplicación, CUYO CONTENIDO MÍNIMO A DE SER:

Memoria escueta que comprenda:

a) Promotor.
b) Emplazamiento.
c) Objeto de la obra y descripción de la misma.
d) Superficie del solar.
e) Superficie edificada existente (en caso de varias plantas indicación de cada una).
f) Superficie reformada o ampliada.
g) Justificación urbanística.
h) Antecedentes constructivos de la edificación (antigüedad y si tiene o no proyecto, C.F.O., etc).
i) Justificación de la solidez estructural del suelo o de los elementos de la edificación existente, que permite la realización de la reforma o ampliación (describir los elementos estructurales de la edificación existente sobre la que se propone la reforma o ampliación).
j) Justificación de las instalaciones (cumplimiento de REBT, CPI-96, GAS, etc) en caso de afectarse o implantarse de nuevo.
k) Características constructivas generales.
l) Memoria valorada por $m^2$ o por partidas de la obra de reforma o ampliación (Presupuesto de E.M. y coste por $m^2$ de las mismas.

Planos:

a) Situación.
b) Emplazamiento en la parcela indicando edificación actual existente de la ampliación o reforma (Escala adecuada mínimo 1:100).
c) De la obra objeto de reforma o ampliación E 1:50.
d) Cimentación, estructura y forjados, con detalle de los mismos E 1:50.
e) Fachada en caso de afectar a las mismas o a vía pública e 1:50.
f) Instalaciones especiales según la clase de obra.

## OBRA MENOR

**1.-** SOLICITUD

**2.-** CROQUIS

**3.-** MEMORIA VALORADA (rellenar cuestionario):

| UD | CONCEPTO | PRECIO UD | TOTAL |
|---|---|---|---|
| _____ | $m^2$ de levantado de solería | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de solería | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de solería de hormigón | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de solería de cubierta | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de impermeabilizante | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de muro de 1 pie | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de citara | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de tabique | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de enfoscado de cemento | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de enfoscado de yeso | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de falso techo de escayola | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de realce de cimentación | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de realce de muro | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de alicatado | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de formación de pendiente | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de teja curva | _____ | _____ |
| _____ | $m^2$ de zócalo de piedra | _____ | _____ |
| _____ | Ud. de aparato sanitario baño | _____ | _____ |
| _____ | Ud. de aparato sanitario cocina | _____ | _____ |
| _____ | Ud. de instalación eléctrica | _____ | _____ |
| _____ | Ud. de instalación fontanería | _____ | _____ |
| _____ | Ud. de instalación saneamiento | _____ | _____ |
| _____ | Ud. de colocación de puerta | _____ | _____ |
| _____ | Ud. de colocación ventana | _____ | _____ |
| _____ | Ud. de escaparate | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |
| _____ | | _____ | _____ |

**TOTAL PRESUPUESTO** _____